


TIME SCHEDULE

Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung St. Maria Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
Lokasi : JL. PARIT H.MUKSIN 2KM.2 KUBU RAYA
Tahun Anggaran : 2024
Nomor Kontrak : 3497/Sak.01/KS.01.4/11/2024
Tanggal : 13 November 2024
Pelaksana : CV. POROS STUDIO
Mulai Pekerjaan : 13 November 2024
Waktu Pelaksanaan : 15 (Lima Belas) Hari Kalender
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 27 November 2024

NO ITEM	U R A I A N	JUMLAH HARGA(Rp)	BOBOT %	MINGGU KE			
				November 2024			
				13 November	20 November	27 November	
				s/d	s/d		
				19 November	26 November		
1	2	3					
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 17,803,098	11.00	1.99	9.01		
				5.86	5.14	-	
B	PEKERJAN STRUKTUR	Rp 2,637,644	1.63	0.76	1.63	-	
					0.86	-	
C	PEKERJAAN PJV	Rp 35,024,836	21.64	15.00	6.64		
				10.82	10.82	-	
D	PEKERJAAN ATAP	Rp 5,073,624	3.13		3.13		
				-	3.13	-	
E	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 44,162,202	27.28		27.28		
				-	27.28	-	
F	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, & PLUMBING	Rp 4,950,000	3.06		3.00	0.06	
				-	3.06	-	
G	PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN	Rp 40,510,234	25.03		24.00	1.03	
					25.03	-	
H	PEKERJAAN LAIN - LAIN	Rp 11,700,000	7.23		7.00	0.23	
				-	7.23	-	
		Rp 161,861,637	100.00				
RENCANA	A BOBOT %			16.99	81.69	1.31	
	B AKUMULATIF %		0	16.99	98.69	100.00	
REALISASI	C BOBOT %			17.45	82.55	0.00	
	D AKUMULATIF %			17.45	100.00	100.00	
DEVIASI	(B - D) %			0.45	1.31	0.00	

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri
Pontianak

ANDREAS ALSANDRIATA

Dibuat Oleh :
PELAKSANA
CV. POROS STUDIO

Urip Puji Sulistiyo Adi, ST
Direktur